

BAUPROGRAMM BHK PILATUSSTRASSE	Woche	1							2							3							4	5	6				
		Tage	Nacht	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Nacht	Do	Nacht	Fr	Sa	So	Mo	Nacht	Di	Nacht	Mi	Nacht	Do	Fr	Sa	So
Sperrung rechte Spur Richtung Pilatusplatz			1																										
Bauphase 1: Vorbereitung Bushaltestelle																													
Installation/Einrichtung/Abschrankung Baustelle	1																												
Abbrüche best. Randsteine, Beläge, Rest Tramschienen-Betonplatte	4																												
Ev. Ersatz Foundation, Stabilisierung	1																												
Erstellung Rohplanie auf best. Foundation	1																												
Bauphase 2: Vorbereitung Versetzen Elemente																													
Absteckung Versetzrand, Fugeneinteilung	1																												
Erstellung Splittplanie	1																												
Bauphase 3: Versetzen Elemente																													
Anlieferung Elemente / Versetzen vorfabr. Elemente	1																												
Anlieferung Elemente / Versetzen vorfabr. Elemente	1																												
Bauphase 4: Einbau Verbindungselemente/Ausfugen																													
Einbau Verbindungselemente/Fugenausbildung	1																												
Bauphase 5: Tragschicht																													
Anschneiden/Abbruch/Abfräsen Belag P 1-4 bis auf best. Betonplatte	1																												
Abfräsen Belag vollflächig P 4-13 bis auf best. Betonplatte	1																												
Erstellung Roh- und Feinplanie entlang Betonplatte	1																												
Erstellung Tragschicht P 1-4 und entlang Betonplatte	1																												
Bauphase 6: Binderschicht																													
Aufbringen Haftvermittler auf Tragschicht	1																												
Einbau Binderschicht alle Flächen P 1-13	1																												
Bauphase 7: Deckschicht																													
Aufbringen Haftvermittler auf Binderschicht	1																												
Einbau Deckschicht alle Flächen P 1-13	1																												
Verkehrsfreigabe beide Spuren Richtung Pilatusplatz	nach 17 Tagen																												
Bauphase 8: Wartebereich / Gehweg																													
Installation/Einrichtung/Abschrankung Baustelle	1																												
Abbrüche best. Randsteine, Beläge	2																												
Erstellung Baumschutz	9																												
Erstellung Rinne/Entwässerung	5																												
Elektrozuleitungen/Fundamente Stelen/Ticketautomat	5																												
Erstellung Roh- und Reinplanie	5																												
Erstellung Tragschicht																													
Erstellung Deckschicht																													
Erstellung Taktil-visuelle Markierung/Fertigungsarbeiten	5																												
TOTAL	42	5																											

Arbeits- Nächte
Tage

6 Kalenderwochen

Legende:



Arbeiten durch Baumeister am Tag
Arbeiten durch Baumeister in der Nacht



Arbeiten Elementbauer am Tag
Arbeiten Elementbauer in der Nacht