

Voraussichtliches Bauprogramm (Stand 21.05.2026)

Die Bauarbeiten im Zentrum der Luzerner Altstadt sind anspruchsvoll. Verschiedene Einflüsse können den Baustart oder die Bauzeit verändern und zu Verzögerungen führen. Dazu gehören insbesondere:

- Witterungseinflüsse
- archäologische Untersuchungen und Begleitmassnahmen
- geologische Bedingungen im Untergrund
- Einflüsse aus dem Umfeld
- unvorhergesehene Ereignisse

Die nachfolgende Tabelle dient deshalb als Orientierung und Planungsgrundlage. Änderungen im Terminprogramm und Verzögerungen während der Bauarbeiten sind möglich.

Standort	Baustart	Dauer
15 Löwengraben West	KW 22	Ca. 6 Wochen
03 Löwengraben Ost	KW 24	Ca. 6 Wochen
05 Kornmarkt	KW 27	Ca. 12 Wochen
01 Mühleplatz	KW 28	Ca. 7 Wochen
08 Falkenplatz	KW 33	Ca. 10 Wochen
07 Grabenstrasse Ost	KW 34	Ca. 10 Wochen
06 Grabenstrasse West	KW 36	Ca. 6 Wochen
13 Museumsplatz	KW 41	Ca. 10 Wochen
09 Kapellplatz West	KW 43	Ca. 12 Wochen
11 Schwanenplatz	KW 45	Ca. 6 Wochen