



### Bauablauf Deckbelagsarbeiten:

- 1. Tag: Fräsarbeiten und Vorbereitungen Leitungen verfüllen**  
 Durchfahrt Taubenhuisstrasse mit geringen Einschränkungen möglich.  
 Einfahrt Knoten Moosegg ab Obergrundstrasse aufgrund Vorbereitungen Leitungsverfüllung kurze Zeit gesperrt.  
 Umleitung über Reckenbühlstrasse inkl. Einsatz Verkehrsdienst.
- 2. Tag: Strasse waschen, Pendenzen und Leitungen verfüllen**  
 Durchfahrt Taubenhuisstrasse mit geringen Einschränkungen möglich.  
 Einfahrt Knoten Moosegg ab Obergrundstrasse aufgrund Leitungsverfüllung kurze Zeit gesperrt.  
 Umleitung über Reckenbühlstrasse inkl. Einsatz Verkehrsdienst.
- 3. Tag: Einbau Deckbelag (grüne Flächen)**  
 Die Durchfahrt für den MIV und für die Anwohner Taubenhuisstr. 2-6 sowie Obergrundstr. 70/72 ist gesperrt.  
 Die Anwohner Lindengartenweg können über die rückwärtige Erschliessung zu- und wegfahren (grüner Pfeil).  
 Die Velofahrer müssen absteigen und können die beiden Trottoirs entlang der Taubenhuisstrasse benützen.
- 4. Tag: Einbau Deckbelag (blaue Flächen)**  
 Die Durchfahrt für den MIV ist komplett gesperrt.  
 Die Anwohner Lindengartenweg können über die normale Zu- und Wegfahrt verkehren (blauer Pfeil).  
 Die Velofahrer müssen absteigen und können die beiden Trottoirs entlang der Taubenhuisstrasse benützen.
- 5. Tag: Fertigstellungsarbeiten**  
 Durchfahrt Taubenhuisstrasse mit geringen Einschränkungen möglich.

CAD Name : L:\Luzern\Projekte\LU1000345.000\_Taubenhuisstrasse7\_Realisierung\71\_Planbearbeitung\CAD-Daten\31\_32\_Situation\_500\_Deckbelag.2d  
 Plot Datum : 19.12.2019

Werkleitungserneuerung Taubenhuisstrasse / Sälihügel  
 Ersatz Kanalisation, Wasser- und Gasleitung  
 Ausführungsprojekt  
 Situation Deckbelagsarbeiten Taubenhuisstrasse



Plan Nr. -033      Auftragsnr. 1000345.000      Erstellt 10.03.20      Gez. / Kon. Abe / Wald      Rev. .